



Progresso de Projetos - TC

Transparência e Comunicação

Area

Todos

Nome do Projeto

Todos

Custos

Todos

Progresso

Nome do Projeto	Início	Término	Total Tarefas	Completas
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	03/08/2018	30/06/2022	1.002	970
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	15/06/2020	15/08/2022	1.461	743
Total			2.463	1.713

Progresso Físico


% Previsto	% Realizado
100,0%	99,5%
62,3%	61,9%

Progresso Financeiro (MBRL)

Nome do Projeto	Orçamento	Gasto
Unidade de Triagem de materiais rec...	30.000.000	25.605.945
Escola de Trabalho e Produção do P...	25.000.000	8.107.947
Total	55.000.000	33.713.892

Cronograma | Linha do Tempo

Timeline from out 2020 to ago 2022



Proximos Marco | Tarefas

Nome do Projeto	Marco do Projeto	Término	Status	KPI
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Engenharia	06/04/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Fase - Iniciação	14/05/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Fase - Aquisições	14/09/21	Concluído	✓
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Construção da Escola Técnica	24/06/22	Em andamento	⚠
Escola de Trabalho e Produção do Pará - ETPP	Fase - Encerramento [RFO]	15/08/22	Futuro	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Engenharia	08/12/21	Concluído	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Suprimentos	23/05/22	Em andamento	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Construção	23/06/22	Em andamento	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Gerenciamento	30/06/22	Em andamento	✓
Unidade de Triagem de materiais recicláveis de Barcarena - ...	Conclusão do Projeto	30/06/22	Futuro	✓

Previsto vs Realizado

